# 事業工程表


令和６年度
令和７年度
令和８年度
令和９年度
令和１０年度
令和１１年度
2024
2025
2026
2027
2028
2029
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1期整備
事業者の公募・選定
★契約
9か月
事前調査・設計・開発許可等
基本設計・実施設計・開発協議・建築確認等
18か月
建替住宅　建設工事
建設工事
29か月
仮移転する場合のみ
入居者移転
（仮移転先調整等）
契約後速やかに開始
仮移転
（二田既存住宅1号棟）
1か月
（移転先調整等）
8か月
本移転
3か月
解体撤去工事
二田既存住宅1号棟
解体撤去
4か月
二田既存住宅
最終解体撤去
4か月
※具体的な工程の提案にあたっては、建設業における働き方改革の推進を踏まえた検討を行った上で、
入居者の負担や近隣の住環境、財政負担の軽減等への配慮から、可能な限り事業期間の短縮に努める
2期整備
事業者の公募・選定
★契約
9か月
事前調査・設計・開発許可等
基本設計・実施設計・開発協議・建築確認等
18か月
建替住宅　建設工事
1期（東棟）建設工事
9か月
2期（北・南棟）建設工事
13か月
入居者移転
（仮移転先調整等）
契約後速やかに開始
仮移転
（二田既存住宅1号棟）
1か月
（移転先調整等）
8か月
第1次本移転
（二田既存住宅2号棟）
3か月
第2次本移転
（寿既存住宅）
3か月
解体撤去工事
二田既存住宅1号棟
解体撤去
4か月
二田既存住宅2号棟
解体撤去
4か月
最終解体撤去
（残工事）
4か月